

COPRIM

ALTAVILLA - VICENZA Italy

DECLARATION OF CONFORMITY

INSPECTION CERTIFICATE 3.1
ACCORDING TO EN 10204 - EN 45014

ALFA 100 AP

N°

CLIENTE (Customer)

ORDINE (Order) DEL C.O. (Order confirmation) DEL

BOLLA / FATTURA N° N. DI FABBRICA (Serial number)

REGOLATORE DI PRESSIONE (PRESSURE REGULATOR)

CONNESSIONI (Connections) FLANGIATE (Flanged) UNI PN 40 ALFA 100 DN 100 x DN 100

MATERIALI (Materials)

CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONE - MANUFACTURING SPECIFICATIONS

CORPO (Body) : ghisa

COPERCHI (Covers) : acciaio

MEMBRANA (Diaphragm) : Tela gommata sp. 1,1 mm

PASTIGLIA (Seal ring) : NBR 7501

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO - OPERATING FEATURES

PORTATA Nmc / h (Capacity)

FLUIDO (Fluid)

☒ GAS NATURALE (Natural gas)☒ GPL (Lpg)

PRESSIONE DI ESERCIZIO (Working pressure)

A MONTE MAX. (Max. inlet) 18 BAR

A MONTE MIN. (Min. inlet) 1 BAR

A VALLE MAX. (Max. outlet) 4 BAR

A VALLE MIN. (Min. outlet) 0,5 BAR

PRESSIONE DI TARATURA (Setting pressure pas)

A VALLE (outlet) BAR

VALVOLA DI BLOCCO (slam shut valve)

PRESS. INTERV. MAX BAR
(Max. operating pressure)PRESS. INTERV. MIN BAR
(Min. operating pressure)

CARATTERISTICHE DI COLLAUDO - TESTING CONDITIONS

PROVA IDROSTATICA (PS x 1,85)
(Hydraulic pressure test)CAMERA DI ENTRATA CORPO BAR 33,3
(Inlet nozzle)CAMERA DI USCITA CORPO BAR 33,3
(Outlet nozzle)PROVA PNEUMATICA DI TENUTA (PS x 1,1)
(Leak test)CAMERA DI ENTRATA CORPO BAR 19,8
(Inlet nozzle)CAMERA DI USCITA CORPO BAR 19,8
(Outlet nozzle)PROVA PNEUM. DI TENUTA CON APP. ASSEMBLATO
(Leak test on apparatus assembled)CAMERA DI ENTRATA (PS x 1,1) BAR 19,8
(Inlet nozzle)CAMERA DI USCITA CORPO (Pas) BAR 6
(Out nozzle)FIRMA DEL RAPPRESENTANTE: ENTE COLLAUDATORE O CLIENTE
(Signature of the Representative of the Testing Agency or the Customer)FIRMA DEL COLLAUDATORE
(Tester Signature)FIRMA DEL COSTRUTTORE
(Manufacturer Signature)